

附件：民和县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况

序号	项目名称	实施单位	资金使用情况				项目建设完成情况			绩效目标	减贫机制实现情况
			资金安排	资金支出	结余	支出率	项目进展	完工率	实施期限		
1	隆治乡白武家村特色桃产业种植基地建设项目	隆治乡	1000	881.813588	118.186412	88%	2022年5月30日开工,截至目前,完成项目进度85%。种植桃树及配套设施部分已完工。保鲜、冷藏库土建部分已完成主体及外围粉刷,待内部装修完成后即可安装冷藏、保鲜设备。预计12月下旬完工。	85%	一年期	根据市场分析预测,预计游客量在规划末期将达到80万人次/年以上,通过对基础设施及配套服务设施的建设,完善旅游服务要素体系,增加产品供给,营造优质消费场景,预测到规划末期人均消费将达到00元/人次,白武家村乡村旅游年收入将达到2999万元。	通过大力发展乡村旅游,以隆治乡河湟文化资源保护利用为引领,提升村庄生态环境,促进乡村产业转型升级,提升乡村治理水平,实施乡村人才振兴,实现产业兴旺、生态宜居、乡风文明、治理有效、生活富裕的乡村振兴总要求。
2	大庄乡台集村养殖场建设项目	大庄乡	380	379.147255	0.852745	100%	2022年5月30日开工,预计11月30日完工并组织验收,项目进度90%,项目土建工程已全部完成并于9月19日完成项目工程验收,项目设备购置已全部完成,因疫情技术人员和一辆饲料运输车未到位,预计11月30日前完成安装并组织验收。	90%	一年期	通过项目实施,大力推动台集村产业发展,养殖200只羊,10头牛,不仅夯实了村产业基础,而且极大程度上促进了台集村集体经济收入和农户可持续增收。	在大庄乡台集村进行基础设施建设和产业建设项目工程,不仅使得台集村整体村容村貌大幅度提升,美丽新农村建设基础再度夯实,而且为实现台集村整村迈进乡村振兴新时代打下坚实基础。
3	西沟乡麻地沟村食用菌种植基地建设项目	西沟乡	600	540	60	90%	6月21日开工,项目进度95%,正在等待生产用房配套设施(冷库)到位,预计11月下旬将全部完工予以验收交付。	95%	一年期	通过项目实施,6个食用菌标准化生产温室棚,食用菌每月出菇周期25天,每年可产12-14个批次,按最低12个批次计算年可产鲜菇40吨,按每吨7500元,经济收入年产量可达300万元。	本项目建设完成实施后,可直接带动就业40人,辐射带动周边160户以上农民种植食用菌,带动300人致富。甚至带动周边村镇产业化生产加工,将我村食用菌品牌推出县、市、省等,打造出具有创新性的乡村振兴示范乡。
4	马场垣乡下川口村桃花源乡村振兴旅游建设项目	文体旅游局	580	537.574925	42.425075	93%	该项目的一期工程于2022年5月24日开工建设,2022年7月18日进行了初步验收,2022年8月12日进行了竣工验收;二期工程于2022年6月6日开工建设,2022年10月21日进行了初步验收,2022年11月9日进行了竣工验收。现该项目已完成100%的工程量。	100%	一年期	通过项目的建设,发展乡村旅游产业,以产业带动就业,抓住促进就业的“牛鼻子”,形成长效机制。下川口村位于民和县马场垣乡,发展旅游依赖下川口村生态自然风光和桃花源景区自然景观资源。按《民和县旅游发展总体规划》10-20%增长速度计算,按2019年民和县全年接待国内游客278.25万人次,比上年增长19.1%。实现旅游总收入9.11亿元,增长27.1%。依据民和县旅游发展总体规划,预计民和县旅游接待游客人数将以30%的较高速度增长,预计2025年,民和县年接待游客数量为361.73万人次,民和县重点景区共计9处,粗略计算,各景区旅游人数按总人数的1/9计算,2025年平均每个景区年接待游客数量为40万人次,旅游高峰期主要为7-9月三个月,最高人流量可达4400人/日,最高人流量为550人/时。	带动村集体经济发展的同时,带动全村有意愿的农户及贫困户参与乡村旅游,增加农户及贫困户收入。
5	马场垣乡下川口村桃花源景区特色桃产业升级改造项目	马场垣乡	378	303.114	74.886	80%	2022年6月6日开工,预计2023年3月30日完工,4月10日预计验收,项目进度80.2%。截至目前,已种植桃树25259株,约601亩;资金支出303.114万元,支出率80.2%。因桃树是季节性种植,今年已无法栽种,预计明年3月底完成桃树种植,并及时组织自验和县级复验工作。	80%	一年期	引进优质桃树年收益8.9万元带动村集体经济发展的同时,带动全村有意愿的农户及贫困户参与乡村旅游,增加农户及贫困户收入。	成立下川口村桃花源景区管委会统一管理项目前期准备、招标、建设及后期景区运营等工作,乡政府对经营效益进行监督。项目实施过程中,鼓励有意愿的农户,包括贫困户、监测户、边缘易致贫户和农村低收入群体参与项目建设。通过民和县桃花源景区提档升级建设项目,可以推动马场垣乡下川口村发展振兴,不仅拓宽了群众增收渠道、增加了收入,而且美化亮化了村容村貌,提升了乡村品质,发展了乡村文明,将有效改善农民群众的生产生活条件,提高生活质量;有利于促进社会和谐稳定,实现百姓富、生态好、农业强、乡村美。通过项目实施可以为下川口村村民提供安全、健康的生活必需品和丰富的文化、休闲旅游产品。
6	巴州镇巴二村冷水鱼养殖及温棚改造提升项目	巴州镇	800	729	71	91%	6月20日开工,预计12月20日完工,项目进度95%	95%	一年期	保障村集体每年不低于6%经济收益,进一步壮大村集体经济,为当地提供15-20人的务工就业岗位,带动农户增收。同时对全镇发展设施农业和产业结构调整具有引领和带动作用。由此可见该项目的实施具有明显的社会效益、经济效益和生态效益。	该项目改造提升建设后,达到休闲、观光、采摘、娱乐为一体的综合经营模式的目标,辐射带动当地住宿、餐饮、旅游业的发展,产业链进一步延伸,经济效益进一步提高。
7	中川乡美一村绿色生态渔业养殖基地建设项目	中川乡	300	274.2502	25.7498	91%	2022年6月6日开工,还未完工,预计2022年12月25日完工,项目进度90%	90%	一年期	项目建成后,通过村集体经济合作社或者承包的方式给养殖企业进行生产,租赁费每年25000元计算,每年增加村集体经济收入2.5万元,以后根据经济效益逐渐提高。	本项目建设完成实施后,可直接带动就业15人,辐射带动我村甚至周边村镇的餐饮、就业、生态旅游、养殖基地等一系列项目收益可带动0人致富。同时将我村渔业绿色生态养殖品牌推广全省,打造出具有创新性的乡村振兴渔业养殖示范基地。
8	古鄯镇夏家河村甜糯玉米分选包装项目	古鄯镇	665	644.417635	20.582365	97%	6月1日开工,预计11月30日完工,项目进度90%	90%	一年期	糯玉米加工项目建成后,糯玉米种植1494亩,年加工玉米300万棒,实现营业收入600万元,实现利润200万元,将带动周围100户农户致富,帮助农民增收300万元,总体经济效益较好。	辐射带动周边农户进行糯玉米种植的同时,通过品种筛选,技术指导,培训民和县农业科技力量。
9	新民乡下山村蛋鸡养殖场续建项目	新民乡	700	564.40412	135.59588	81%	2022年6月20日开工,7月25日完工,11月25日预计验收,项目进度100%。	100%	一年期	通过项目的实施,一方面对下山村基础设施和人居环境面貌进一步改善,另一方面,在2021年乡村振兴试点村建设基础上,将蛋鸡养殖场鸡粪以及周边养殖户家禽粪便收集,养鸡总规模达5万只以上,年存蛋达1000吨,量通过有机废弃物资源化利用,将粪便发酵二次处理后,制作成有机肥进行出售,产生可观的经济效益,带动村集体经济发展。	该项目稳定生产运行后,可以带动10人稳定就业,辐射带动111户农户增收,可以带动村集体经济效益,进一步壮大村集体经济。

附件：民和县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况

序号	项目名称	实施单位	资金使用情况				项目建设完成情况			绩效目标	减贫机制实现情况
			资金安排	资金支出	结余	支出率	项目进展	完工率	实施期限		
10	中川乡峡口村乡村振兴冷水鱼养殖及带民宿农家乐项目	中川乡	700	370.7694	329.2306	53%	2022年6月6日开工, 还未完工, 预计2022年12月25日完工, 项目进度75%。	53%	一年期	项目建成后除了可吸纳富余劳动力约24人外, 吸引更多本村及周边致富创业能手的投资发展。同时对农家乐和养殖基地后续发展有很大的启示作用, 为中川乡产业振兴和人才振兴发展开辟了一天新的道路, 带动峡口村甚至周边村镇的餐饮、就业、生态旅游、养殖基地等一系列项目收益, 将峡口村葡萄之乡、旅游之乡的品牌推出县、市、省等, 打造出具有创新性的乡村振兴示范乡。	
11	隆治乡桥头村组合式钢结构日光温室产业基地项目	隆治乡	300	224.394306	75.605694	75%	2022年5月26日开工, 截至目前, 完成项目进度90%。设备安装及外围配套附属设施建设已完成, 苗木栽种部分因疫情影响由红古区方向订购的苗木暂时无法运送, 目前在闲置温室大棚内种植冬季反季节蔬菜, 预计来年开春后栽种剩余树苗。	90%	一年期	通过实施组合式钢结构日光温室产业基地建设项目, 提高土地产出, 盛产期亩均收入可达6000-8000元。	
12	官亭镇喇家村冷水养殖园建设项目	官亭镇	670	606	64	90%	2022年6月14日开工, 未完工, 12月30日预计验收, 项目进度95%	95%	一年期	通过项目的实施, 可以有效优化官亭镇喇家村的产业结构, 促进产业融合, 提升产业发展层次, 拓展产业发展空间, 创造优质高效产品, 从提高产业发展质量, 提升产业竞争力。有利于提高群众生活质量, 推动喇家村发展振兴, 不仅拓宽了群众增收渠道, 增加了收入, 而且美化村容村貌, 提升了乡村品质, 发展了乡村文明, 将有效改善农民群众的生产生活条件, 提高生活质量, 有利于促进社会和谐稳定, 实现百姓富、生态好、农业强、乡村美。通过项目实施可以为喇家村村民提供安全、健康的生活必需品和丰富餐饮文化旅游产品。	
13	核桃庄乡排子山村基础设施补短板项目	核桃庄乡	40	39.992842	0.007158	100%	2022年4月24日开工, 10月20日完工, 11月30日预计验收, 项目进度100%。	100%	一年期	解决排子山村453人的出行问题, 改善农村人居环境。	
14	新民乡下山村基础设施补短板项目	新民乡	71	71	0	100%	5月25日开工, 7月25日完工11月25日预计验收, 项目进度100%。	100%	一年期	补齐搬迁区基础设施短板, 进一步改善全村生产生活条件, 为村民增收致富夯实基础保障。	
15	西沟乡凉坪村基础设施补短板项目	交通运输局	76.5	76.5	0	100%	2022年6月15日开工, 2022年10月31日完工, 2022年12月31日预计验收, 项目进度100%。	100%	半年期	补齐搬迁区基础设施短板, 进一步改善全村生产生活条件, 为村民增收致富夯实基础保障。	
16	松树乡牙合村饲料加工厂设备采购项目	乡村振兴局	120	119.2	0.8	99%	2022年6月2日开工, 11月20日预计验收, 项目进度90%。	90%	一年期	项目实施后, 可年加工1000吨青贮饲料, 年收益达33万元, 有效带动农户增收。	
17	新民乡易地搬迁后续产业雪沟村肉羊养殖项目	新民乡	150	150	0	100%	2022年5月28日开工, 9月20日完工, 11月25日预计验收, 项目进度100%。	100%	一年期	项目建成后, 每年为村集体产生5%左右的经济效益。	
18	李二堡镇马莲滩村甜(糯)玉米仓储、分拣包装产业建设项目	李二堡镇	850	779.070804	70.929196	92%	2022年6月20日开工, 土建工程已完成, 设备已到位, 由于疫情原因设备安装人员未到位, 预计12月全部完工, 项目进度95%。	95%	一年期	本项目实施后, 将吸收80户脱贫户加入合作社进行玉米种植、饲草料加工、养殖及鲜食玉米生产加工工作, 会创造可观的工资收益, 将有效巩固精准扶贫成效。同时, 本产业有利于易地搬迁村搬得出、稳得住、能致富的发展思路, 将促进当地村民生活水平的改善、道德、习惯、精神追求的转变, 带动相关产业的发展, 增加就业机会, 对社会稳定、精神文明建设等工作具有促进作用。	
19	总堡乡露地蔬菜保鲜库、拱棚蔬菜建设项目	农科局	1000	1000	0	100%	2022年6月20日开工, 2022年11月1日完工, 11月8日验收, 第一、第二标段已完成验收, 项目进度100%。第三标段项目进度60%, 目前正在实施, 准备验收。	95%	一年期	通过项目带动, 对我县蔬菜产业发展, 促进农业增效、农民增收, 其社会效益十分显著。同时解决大量农村剩余劳动力就业, 增加较稳定的收入来源。项目的建设将极大地提高项目区耕地单位面积产值, 确保我县蔬菜产业的可持续发展, 提高农业综合效益和蔬菜市场竞争力及商品率, 实现社会效益、经济效益的良性循环。	

附件：民和县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况

序号	项目名称	实施单位	资金使用情况				项目建设完成情况			绩效目标	减贫机制实现情况
			资金安排	资金支出	结余	支出率	项目进展	完工率	实施期限		
20	川口镇史纳村优质蔬菜基地建设项目	川口镇	560	489.7202	70.2798	87%	2022年8月3日开工，建设工程项目全部完工于2022年11月29日预计验收，项目进度已完成了96%。	96%	一年期	该蔬菜基地面积156亩，种植茄科类50亩（其中辣子25亩，茄子10亩，西红柿15亩），根据市场销售价格情况来看，每亩产量7000斤，每亩产值1.4万元，预计产值共计60万元。豆科类8亩，每亩产值4000斤，根据市场销售价格情况来看，每亩产值1.2万元，总产值9.6万元。根茎类40亩（其中葱33亩，萝卜5亩，胡萝卜2亩）总产值预计可达75.6万元。叶菜类52亩（其中包心菜18亩，娃娃菜10亩，菜瓜2亩，菠菜小油菜茼蒿等2亩）每亩产量2000斤，根据市价，每亩产值1.4万元，总产值72.8万元。以上各类蔬菜总收入218万元，据测算，种植投资约需71.76万元，按150亩计算总共产生效益46.24万元，提供居民田园生活体验，增加百姓收入。	该项目因地处史纳村湫水河边。县城郊区，交通便利，水源充足，通过土地流转，合作社加农户模式进行生产经营，将会产生极高的经济效益和解决多年土地撂荒现象，促进就业，增加农民收入，给县城居民提供优质蔬菜。
21	总堡垣设施蔬菜基地水电配套设施建设项目	农科局	60	60	0	100%	2022年6月20日开工，预计11月30日验收，项目进度70%。	70%	一年期	项目实施后，园区稳定用电，节约用电量50%，节约用水，防止跑冒滴漏，保证园区田间灌溉。	本基地带动15家合作社蔬菜果品生产。
22	民和县三川农贸综合市场建设项目	民和县供销社	1000	900	100	90%	2022年7月25日开工，预计2022年12月15日完工，12月28日预计验收，项目进度90.12%，截止目前，已建设完成服务用房2957.9m ² ，给排水管网设施和供电设施。现正在抓紧进行电气等装饰工程和室外硬化消防通道及公用通道1200m ² ，预计12月中旬全部建设完成，并及时开展工程交工和竣工验收。	90%	一年期	本项目经营收入主要为市场租赁费、物业费及冷库、仓储库租赁费用。项目达产年估算，年经营收入为129.94万元，年上缴税金9.05万元，年总成本费用76.08万元，年利润总额44.81万元，年上缴所得税11.20万元，年分配净利润为33.61万元，投资回收期（税后）10.49年。 从项目收益中向官亭镇官中、官西、官东和鲍家四个村委会支持发展壮大村级集体经济总计10万元/年，年限为3年，即：2023—2025年。	1.大力推广“订单+收购+保底收益”激励模式，强化利益联结，在市场价基础上涨幅5%的保护价收购农产品，将产业链增值收益留给农民，可带动当地500余户规模发展富民产业。2.从项目收益中列支1万元/年，与官中村委会结对，建立“供销社积分超市”，切实调动广大农民群众参与乡村治理。3.项目可为当地脱贫户和边缘户提供自产自销摊位60个，在市场租赁费的基础上下调20%收取摊位费，预计可为脱贫户和边缘户优惠租金。32万元/年，脱贫户在农产品销售环节中获得收益。4.项目直接为脱贫户提供就业岗位4个，年人均增收2.4万元，巩固脱贫户工资性总收益9.6万元。同时，间接带动仓储物流、餐饮服务、农村电商快寄、配送经营等行业发展，提供就近就业岗位20个
23	马营镇酒庄庄村优质马铃薯种植基地开发项目	马营镇	100	98.897049	1.102951	99%	2022年5月28日开工，10月20日完工，10月21日验收，项目进度100%。	100%	一年期	马铃薯属于低耗水作物，与小麦相比，单种小麦亩产产值约为640元（1亩产量800斤*单价080元/斤=640元），扣除成本300元，净收入340元，种植马铃薯每亩可获4000-6000斤，若每亩按照4500斤计算，每斤0.40元计算，每亩产值约1800元，扣除600元，净收入1200元，是种植其他农作物收益的2倍。	农户参与，逐步壮大村合作社，带动酒庄庄村集体经济；利用30万元补助资金购置了3台四轮拖拉机，并配套了旋耕机、铧犁、1台耢打药点播机、马铃薯种植机、马铃薯收获机。规模化种植马铃薯不仅可以给农户增收，也让购置的农机得到了充分的发挥。
24	杏儿乡峨哇村养殖产业建设项目	杏儿乡	100	100	0	100%	3月1日开工，预计12月10日完工，12月30日预计验收，项目进度95%	95%	一年期	通过项目实施，充分利用养殖优势，实现发展村集体经济目标；进一步扩养殖规模，养殖数量达50头，改变项目区种植业结构，壮大以畜牧养殖集繁育和育肥为主的主导产业，可吸收3名当地劳动力就业，促进农村经济发展、农民增收。	农户参与，带动村集体经济；本项目全部实行舍饲圈养，所以对生态环境不会造成破坏，并且大量的粪便作为有机肥还田，对改良耕地土壤、增加土壤有机质含量，减少化肥施用，发展有机农业，降低生产成本和实现农村经济的可持续发展有积极作用。也为加快干旱山区生态环境建设步伐提供有利保证，项目村的生态环境将日趋改善。
25	总堡乡台尔哇村露天种植大葱项目	总堡乡	100	100	0	100%	2022年5月30日开工，6月24日完工，6月25日验收，项目进度100%。机械购置6月14日签订合同开始购置，6月22日完工，6月27日验收，项目实施完成，进度100%	100%	一年期	项目实施后，每亩地将增收4000元以上，对撂荒地、“非农化”整治等具有明显的效果，也能带动群众实现家门口就业，经济效益明显。	项目建成后有利于引领种植农户对自家耕地的有效利用，通过种植蔬菜，有效改善土壤环境，带动我乡垣上蔬果采掘业的发展，同时可解决我乡劳动力就业问题。
26	民和县2022年乡村振兴饮水安全改造提升工程	水利局	1733	1578.113134	154.886866	91%	2022年6月29日开工，2023年5月25日预计验收，项目进度90%	90%	一年期	提高11个村、19230人的供水保障。	固定资产移交到水利局，工程建成后移交给各灌区管护单位，各单位按照《民和县农村饮水安全工程运行管理实施细则》做好工程运行管护工作。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
27	民和县2022年乡村振兴灌溉工程维修改造项目	水利局	1332.5	1208.507136	123.992864	91%	3月25日开工，11月15日完工，2023年5月25日预计验收，项目进度100%	100%	一年期	通过本次工程建设，修复灌溉渠道标，提高水利系数，同时可解决8530亩农田灌溉问题，提高农作物产量。	固定资产移交到水利局，工程建成后移交给各灌区管护单位，各单位按照《民和县农村饮水安全工程运行管理实施细则》做好工程运行管护工作。项目实施过程中，鼓励有意愿的农户，包括脱贫户、脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与项目建设
28	民和县贫困村2017年-2019年饮水安全巩固提升安工程一甘沟水源工程	水利局	375	375	0	100%	3月25日开工，11月15日完工，2023年5月25日预计验收，项目进度100%	100%	一年期	本工程的主要任务是解决甘沟乡光明村、李家村、韩家嘴村、峡门村和互助村五村基准年7239人和3797头(只)牲畜饮水，水平年8127人和3797头(只)的人畜饮水问题，共计解决人口为1355户。	本工程的兴建，有利于解决供水范围内今后发展的用水缺口，提高当地的供水保证率，解决居民安全饮水问题，推进民族地区和谐稳定、长治久安，保证甘沟乡地区社会经济平稳发展。

附件：民和县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况

序号	项目名称	实施单位	资金使用情况				项目建设完成情况			绩效目标	减贫机制实现情况
			资金安排	资金支出	结余	支出率	项目进展	完工率	实施期限		
29	民和县2022年乡村振兴村级道路交通补短板项目	交通运输局	1131	1043.910339	87.089661	92%	西沟乡塔先村、山庄村：2022年6月14日开工，2022年10月31日完工，2022年12月31日预计验收，项目进度100%；峡门镇腰路村、石家庄村、甘沟乡李家村，李二堡镇窑洞村，巴州镇祁家村：2022年6月14日开工，2022年10月31日完工，2022年12月31日预计验收，项目进度100%；核桃庄乡排子山：2022年6月15日开工，预计2022年11月30日完工，2022年12月31日预计验收，项目进度90%；官亭镇喇家村冷水养殖园：2022年6月15日开工，2022年10月31日完工，2022年12月31日预计验收，项目进度100%；隆治乡桥头村：2022年9月27日开工，预计2022年11月30日完工，2022年12月31日预计验收，项目进度90%。	95%	一年期	解决山庄村1013人、塔先村831人、腰路村1210人、东垣村2947人、排子山村2649人的出行问题，提高农村公路服务等级。	促进经济社会发展和广大人民群众安全便捷出行 推动农村公路文化、旅游、产业等融合发展。
30	2022年大学生“雨露计划”补助项目	教育局	1000	950	50	95%	正在实施	95%	一年期	给予脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）1500名学生“雨露计划”补助。	脱贫家庭（含监测帮扶对象家庭）“两后生”，“十三五”期间入学的脱贫家庭大专、本科学子。
31	民和县湟水河红卫段护管坝水毁应急修复项目	水利局	58	0	58	0%	2022年11月7日开工	0%	一年期	工程建成后，可保障沿线居民的生命财产、房屋、道路等的安全，可保证污水管网的有效运行，发挥正常的效益，还可在一定程度上减少减少洪水产生的灾害和造成的威胁。	就近就地吸纳农村脱贫人口等劳动力参与工程建设管护 为脱贫人口就业增收创造条件。
32	西沟乡复兴村灵芝加工生产车间设备采购项目	农科局	100	49.9	50.1	50%	2022年6月20日开工，预计11月30日验收，项目进度50%。	50%	2021年8月-2022年5月	通过灵芝加工车间的设备的采购 极大地带动了少数民族等区域种植食用菌类的积极性，引导群众扩大种植面积，提高产品的附加值，提高单位面积产量，也使当地群众增收增效。	1.项目实施后，采用出租方式，力争2022年5月份完成建设，预计年底能够实现确权村不低于5万元的集体经济收入，以后逐年增加。收入作为村集体经济收入用于村集体收益分配、公益岗位以及村集体经济滚动发展 2.可吸收当地群众就近务工，每年收入可达到1万元； 3.对有意愿种植灵芝的农户进行无偿的技术指导培训
33	中川乡美一村二元母猪养殖项目	中川乡	30	28.5	1.5	95%	2022年5月1日开工，2022年10月20日完工，2022年11月20日预计验收，项目进度100%	100%	一年期	项目实施后，村集体合作社通过养殖成年二元母猪 将带动当地猪类养殖产业，夯实村集体产业基础，促进村集体经济效益，当地群众也可收到较好收益。	该项目建设完成后，可带动美一村整体受益，使当地群众参与其中，拓宽就业渠道，增加群众收入，带动示范引领效应。
34	中川乡等五个乡镇黄芪、当归种植项目	中川乡、甘沟乡、官亭镇、满坪镇、峡门镇	170	170	0	100%	2022年3月30日开工，7月10日完工，7月12日验收，项目进度100%	100%	一年期	通过项目的实施，将提高我县药材种植的品质和产量，现阶段黄芪每亩受益达到4200元，当归每亩受益达到500元，项目的实施提高当地村民收入，有效解决当地剩余劳动力，改善土地撂荒现象。	1.流转土地1889亩，支付每亩300-500元的土地流转费； 2.使用当地群众务工，每年每人收入达到6000元；
35	民和县前河乡人饮计量设施配套工程	水利局	125	119.34315	5.65685	95%	6月2日开工，10月11日完工，12月25日预计验收，项目进度100%。	100%	一年期	该项目的实施将改善和提升前河乡整乡人饮工程 保障供水工程运行管理，按照“以水养水”的发展方向，提高水费收缴率，使人饮工程良性运转，提高用户节水意识，节约水资源。	1.进一步改善了当地枯水季节因浪费水资源导致缺水的问题 2.解决张家寺村等11个村1614户群众，的用水需求； 3.要求使用当地群众务工，参与到项目建设中。
36	官亭镇别落村小尾寒羊养殖项目附属设备采购项目	官亭镇	30	29.8	0.2	99%	2022年5月13日开工，7月12日完工，7月13日验收，项目进度100%	100%	一年期	2021年我局在该村村集体购置小尾寒羊养殖项目共三期 共计430只。该村饲草资源丰厚，项目在该村实施后即降低了成本 附加值增高，又利用秸秆饲喂每年可多消化利用秸秆1000吨。	按照每只羊6个月饲喂180公斤秸秆计算，通过递秸秆饲喂牛羊出售，户均增收3000元，经济效益明显。
37	官亭镇小型公益性生产生活设施补短板项目	县住房和城乡建设局	129	118.16063	10.83937	92%	7月5日开工，7月20日完工，7月21日验收，项目进度100%。	100%	半年期	该项目的实施将极大的改善官亭镇群众夜间出行难的问题以及村容村貌的提升。	1.项目建成后有利于村容村貌的改善以及当地群众夜间出行困难问题 2.要求使用当地群众务工，参与到项目建设中。
38	中川污水处理厂污水管网建设项目	县住房和城乡建设局	850	691.398842	158.601158	81%	6月15日开工，11月4日已完工，12月15日预计验收。	81%	一年期	该项目的实施将极大的解决中川乡主街道污水收集工作以及村容村貌的提升。	1.项目的实施完善中川乡主街道污水管网 解决了中川乡主街道污水排放问题，改善中川乡居民生活环境； 2.要求使用当地群众务工，参与到项目建设中。
39	川口镇等十七个乡镇低氟边销茶采购项目	县民宗局	30	29.922	0.078	100%	2022年7月10日开工，7月14日完工，7月14日验收，项目进度100%。	100%	二年期	低氟边销茶是我县群众和少数民族群众传统的生活必需品，项目的实施不仅是经济问题，而且关系到民族团结与社会稳定。	1.项目的实施将有川口镇等十七个乡镇638名低保户受益； 2.项目实施将大大降低我县群众饮茶型地氟病引发的引起氟牙症和氟骨症的概率。

附件：民和县2022年度财政衔接推进乡村振兴补助资金项目计划完成情况

序号	项目名称	实施单位	资金使用情况				项目建设完成情况			绩效目标	减贫机制实现情况
			资金安排	资金支出	结余	支出率	项目进展	完工率	实施期限		
40	核桃庄乡大库土村、大庄村高原羊肚菌种植项目	核桃庄乡	395	395	0	100%	2022年7月10日开工，未完工，2022年12月20日预计验收，项目进度90%。	90%	半年期	项目建设完成后可直接拉动固定资产投资，加强村内种植基地建设，提升乡村特色产业；进一步实现大庄村产业振兴，为群众创造更多的创业机会，提高农民收入，项目完成之后预计村集体年收入可达51.6万元以上。	推动大庄村发展振兴，拓宽群众增收渠道增加了收入。项目建设过程中为群众创造更多的创业机会，可直接带动地方村民60余人进行务工，平均每人每月收入可达3000元左右，有效解决本地村民务工难的问题。项目建成后可持续带动至少20人以上低收入家庭劳动力稳定就业，提高家庭收入，同时可带动周围产业行业的经济收入，提高群众生活质量。
41	民和县满坪镇河口村淤家沟防洪治理工程	水利局	650	647.067779	2.932221	100%	4月12日开工，主体工程已完工，预计12月底验收，项目进度100%。	100%	一年期	治理沟道3.2km、新建排洪渠3.2km，受益农户280户。	积极吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与工程建设，“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”，发放劳务报酬比例不低于15%。
42	民和县米拉沟灌区、松树沟灌区水毁修复工程	水利局	763	752.10931	10.89069	99%	4月10日开工，主体工程已完工，预计12月底验收，项目进度100%。	98.57%	一年期	修复引水口9座及附属建筑物等，受益松树、李二堡、核桃庄3个乡镇，涉及9个村，农户648余户。	积极吸纳脱贫不稳定户、边缘易致贫户和其他农村低收入群体参与工程建设，“能用人工的尽量不用机械、能用当地群众的尽量不用专业队伍”，发放劳务报酬比例不低于15%。
43	民和县北山乡彝养殖专业合作社养殖场建设项目	北山乡	270	188.6156	81.3844	70%	2022年7月15日开工，预计11月19日完工，11月20日验收，项目进度95%。	95%	一年期	预计带动务工总人数70人，其中预计吸纳易地搬迁脱贫群众人数为0人	推动北山乡发展振兴，拓宽群众增收渠道增加了收入。项目建设过程中为群众创造更多的创业机会，可直接带动地方村民70余人进行务工，预计发放劳务报酬59.66万元，有效解决本地村民务工难的问题。
44	李二堡镇山庄村食用成品油加工车间项目	李二堡镇	220	118.36664	101.63336	54%	2022年10月18日土建开工，11月14日设备成交，预计12月全部完工，项目进度70%。	70%	半年期	对本村村民可采用降价增效，促进营收，增加农民收入。对村集体，可形成初年创收8万元左右的增效，对本村经济有较大促进；从长期扩大再生产，能辐射带动周边地区。	项目建设有助于调整山庄村传统自给自足的农业结构，能够解决村内部分困难群众的就业问题。项目建设成功后，初步设定5个公益性岗位，面向村内脱贫户、监测户等困难群众，每月发放工资3000元/人。项目的建立有利于推进农村一二三产业融合发展，构建现代乡村产业体系。
45	西沟乡山庄村食用成品油加工车间项目	西沟乡	139	20.31	118.69	15%	11月1日开工，项目进度20%，目前地基刚开挖完毕。	20%	一年期	项目建成后车间根据加工需求，以低于市场的价格帮助加工，以高于市场的价格对油料进行收购，形成收购、加工相兼容的生产模式，生产的成品油流向县乡市场销售，以今年为例西沟乡种植菜籽约万亩，其中山庄村种植1000亩，年大约可收购菜籽210吨，收购价为每吨7000元，每吨提炼约800斤毛油(97%的成品率)、1200斤麻渣为例，每吨产品平均成本7200元计算，每吨收入可达800元，去处税收等其他支出，年收益达10万元以上。	建设食用成品油加工车间，可以吸纳当地农民就业，“离土不离乡”，既直接增加了收入，提高了生活水平，也为农民带来了新的观念和管理经验，改善了乡风和村容，促进了乡村民主建设。项目的实施有利于促进项目区食品加工业的发展，推动产业融合有效发展。本项目立足于当地特色资源优势，优化农业产业结构、发展特色产业起到很好的促进作用。
46	总堡乡蔬菜产业配套道路工程	交通运输局	80	71.8708	8.1292	90%	2022年9月27日开工，预计2022年11月30日完工，2022年12月31日预计验收，项目进度90%。	90%	一年期	本项目是一项利民、惠民工程，主要是提高沿线群众的交通服务水平，完善城乡交通网络，促进当地经济发展。通过项目的实施，完善民和县总堡乡蔬菜产业园区交通基础设施，改善当地人民生活条件、改善产业结构、提供就业岗位，对现已建成的总堡乡蔬菜产业园区持续、高效、高质量发展有着较大的影响，为乡村振兴战略提供坚实的基础。	本项目的建设不仅可以解决现状交通问题，同时可以最大限度的保障过往行人及非机动车的安全，可以有效的减少交通事故的发生，提高周边居民的出行效率，提高人民群众物质文化生活，促进社会发展，具有较好的社会效益。
47	民和县吉家堡养殖园区道路整治工程	交通运输局	130	116.912205	13.087795	90%	2022年9月27日开工，预计2022年11月30日完工，2022年12月31日预计验收，项目进度90%。	90%	一年期	解决当地部分群众的就业问题，最终实现产业增效、农民增收。但是，由于通往养殖园区的道路受水毁等影响，道路病害严重，影响着园区畜产品的运输和公路的正常使用及安全运营，为解决现状交通问题，建设园区道路势在必行。	促进本地区产业发展的需要。坚持创新驱动、项目带动，坚持产业融合、统筹推进。基础设施建设作为地区生存和发展的先决条件，为增加就业岗位，带动养殖园区产业蓬勃、快速发展，为当地的经济注入新的活力。
48	马场垣乡金星村保鲜库建设项目	马场垣乡	28	28	0	100%	10月12日开工，预计12月15日完工，12月20日预计验收，项目进度80%。截至目前，已完成配套库房、库体保温、土建、通道整修、购置制冷设备等主体工程，现正在抓紧制冷设备安装及调试，预计12月中旬完成项目建设，并及时开展工程交工和竣工验收。	80%	一年期	项目建成后，通过租赁的方式承包给经营大户或专业合作社进行有机蔬菜、人参果、巴梨、李子、蘑菇等农副产品的储藏。租赁费每年6万元计算，一年增加村集体经济收入6万元。以后根据经济效益逐年提高1%。	通过项目的实施解决300户841人种植户特色农产品储藏难的问题，增加农民收入巩固脱贫成果，实现乡村振兴。
49	管理费		139	139	0	100%	已完成	100%	一年期	项目管理费	项目管理费
50	管理费		234	234	0	100%	已完成	100%	一年期	项目管理费	项目管理费